

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 45

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
JAL15150100461850	Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico Calle Loma Tuzantla Col. Loma Dorada. Cruce Tuzantla Sur Y Puruandiro	DOPT-FOPADEM-013-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100461871	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero	DOPT-FOPADEM-CONC-004-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
JAL15150100462432	Construcción De Empedrado De Cua En Cama De Jalecillo Calle Arco Valente Col. Paseos De Tonalá Cruce Pimar De Las Palomas Y Cerrada	DOPT-FOPADEM-002-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100462616	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero En Calle Loma Del Norte Entre Allende Y Loma Del Potrero De La Delegación Loma Bonita, Municipio De Tonalá.	DOPT-FOPADEM-CONC-006-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100462770	Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico Calle Real De Las Galeanas, Col. Residencial Camichines. Cruce Real De Los Granadillos Y Patria	DOPT-FOPADEM-014-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100463109	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero De La Calle Bandera Nacional Entre Trincheras Y Prolongación Medrano, Col 20 De Noviembre	DOPT-FOPADEM-CONC-003-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100463385	Construcción De Empedrado De Cua En Cama De Jalecillo Calle Jesús Gracia Col. Pajaritos Cruce Carretera Libramiento A Zapotlanejo Y Joaquín Pajarito	DOPT-FOPADEM-CONC-001-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100463717	Construcción Y Equipamiento De Domo En El Espacio De Cultura Santa Paula 2da Etapa	DOPT-CONACULTA-CONC-001-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100463774	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Prolongación Pedro Moreno Entre Camino A Colimilla Y Calle Limón, Col. El Ahuatan	DOPT-FOPADEM-CONC-010-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100463804	Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico Calle Loma Mascota (Circuito) Col. Loma Dorada. Cruce Paseo Loma Sur	DOPT-FOPADEM-011-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100463979	Construcción De Empedrado De Cua En Cama De Jalecillo Calle Privada Chapultepec Col. Aztlán Cruce Chapultepec Y Cerrada	DOPT-FOPADEM-006-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100464613	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Del Cadenamiento 0 000 Al 0 300 Entre El Periférico Oriente Y El Nuevo Periférico, Colonia Lázaro Cárdenas	DOPT-FOPADEM-CONC-008-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100464899	Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico Calle Loma Puruandiro Col. Loma Dorada. Cruce Loma Sur Y Cerrada	DOPT-FOPADEM-012-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios		U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 45

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
JAL15150100465102	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero En Calle Morelos Entre Anacleto Toscano Y Puente Antiguo, Tenamaxtli Entre Hidalgo Y Arroyo De La Delegación De Puente Grande, Municipio De Tonalá.	DOPT-FOPADEM-CONC-007-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100465178	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Del Cadenamiento 0 300 Al 0 600 Entre El Periférico Oriente Y El Nuevo Periférico, Colonia Lázaro Cárdenas	DOPT-FOPADEM-CONC-009-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100465181	Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico Calle Abedul Col. Villas De Oriente. Cruce Patria Y Maple	DOPT-FOPADEM-010-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100465183	Construcción De Empedrado Zampeado Con Mortero De La Calle Álvaro Obregón Entre Nuevo Periférico Y La Avenida Guadalupana Col. San Miguel La Punta	DOPT-FOPADEM-CONC-002-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100465706	Construcción De Empedrado De Cufia En Cama De Jalecillo Calle Ixtlahuacan De Los Membrillos Col. Jalisco Cruce Periférico Y Chiquilistlan	DOPT-FOPADEM-001-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150100466474	Construcción De Empedrado De Cufia En Cama De Jalecillo Calle Loma Tempisque Col. Loma Bonita Cruce Loma De Occidente Y Loma Camino Real	DOPT-FOPADEM-005-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio
JAL15150200532694	Construcción Red De Drenaje Sanitario	DOPT-R33-001-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ARQUITAK, S.A. DE C.V.
JAL15150200532713	Construcción Red De Drenaje Sanitario De 10"	DOPT-R33-002-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
JAL15150200532732	Sustitución De Red De Agua Potable Y Descargas De Drenaje Sanitario	DOPT-R33-004-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEXEM S.A DE C.V.
JAL15150300573039	Electrificación En Media, Baja Tensión Y Alumbrado Publico	DOPT-R33-005-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCTORA PAOLA GUADALUPE GARCÍA VÁZQUEZ
JAL15150300574451	Construcción De Red De Agua Potable De 4" Y Trabajos Complementarios	DOPT-R33-006-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS ARQUITECTONICOS EBER, S.A. DE C.V.
JAL15150300574918	Construccion De Colector Sanitario De 45 Cms Tramo 1 Y Línea Secundaria De 30 Cm	DOPT-R33-013-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
JAL15150300575819	Construccion De Colector Sanitario De 45 Cms Tramo 2	DOPT-R33-014-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
JAL15150300575842	Construcción De Redes De Drenaje Sanitario, Reparación De Tomas Y Descargas Hidrosanitarias	DOPT-R33-015-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ARQUITAK, S.A. DE C.V.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 45

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
JAL15150300575861	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De 10"	DOPT-R33-016-2015	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUROAD, S.A DE C.V.
JAL15150300576168	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	DOPT-R33-017-2015	Jalisco	Tonalá	La Punta	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TREBOR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.,
JAL15150300576169	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario	DOPT-R33-022-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
JAL15150300576170	Construcción Línea De Alejamiento De Drenaje Sanitario De 10"	DOPT-R33-023-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS ARQUITECTONICOS EBER, S.A. DE C.V.
JAL15150300576171	Construcción De Red De Agua Potable	DOPT-R33-024-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
JAL15150300576173	Construcción De Red De Agua Potable Y Drenaje Sanitario	DOPT-R33-025-2015	Jalisco	Tonalá	San Gaspar Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES BOCA CANYÓN FORTE, S. DE R.L. DE C.V.
JAL15150300576174	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	DOPT-R33-026-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
JAL15150300576175	Construcción De Red De Agua Potable	DOPT-R33-027-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
JAL15150300576177	Construcción De Boca De Tormenta, Colector Pluvial Y Barda Perimetral,	DOPT-R33-028-2015	Jalisco	Tonalá	Coyula	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑOS ESTRUCTURALES GAMEZ, S.A. DE C.V.
JAL15150300576180	Construcción De Canaleta Y Boca De Tormenta	DOPT-R33-029-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES BOCA CANYÓN FORTE, S. DE R.L. DE C.V.
JAL15150300576184	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas	DOPT-R33-030-2015	Jalisco	Tonalá	San Gaspar Uno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
JAL15150300576189	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descarga Sanitaria	DOPT-R33-031-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
JAL15150300576212	Construcción De Drenaje Sanitario	DOPT-R33-032-2015	Jalisco	Tonalá	La Cofradía	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
JAL15150300576213	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Rd-26 De 6" Y 4" Y Tomas Domiciliarias	DOPT-R33-034-2015	Jalisco	Tonalá	Los Amiales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
JAL15150300576221	Strucción De Línea De Agua Potable Con Tubería De Rd-26 De 6" Y 4" Y Tomas Domiciliarias	DOPT-R33-035-2015	Jalisco	Tonalá	Los Amiales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES BOCA CANYÓN FORTE, S. DE R.L. DE C.V.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 45

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
JAL15150300576222	Construcción De Línea De Agua Potable Con Tubería Rd-26 De 4" Y Tomas Domiciliarias	DOPT-R33-036-2015	Jalisco	Tonalá	Los Amiales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIONES SINGDUBAL, S. DE R.L. DE C.V.
JAL15150300576225	Construcción De Red De Drenaje Y Agua Potable	DOPT-R33-037-2015	Jalisco	Tonalá	Tonalá	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CONSTRUCCIÓN Y DISEÑOS ESTRUCTURALES GAMEZ, S.A. DE C.V.
JAL15150300577601	Pavimento Con Concreto Hidráulico	DOPT-FCEI-CONC-001-2015	Jalisco	Tonalá	Cobertura municipal		Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEXEM S.A DE C.V.

		Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$144,130	\$143,986	\$133,536	\$133,536	\$133,536	\$133,536	\$133,536	92.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,020,000	\$3,015,134	\$345,927	\$345,927	\$345,927	\$345,927	\$345,927	11.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,123,375	\$1,122,252	\$556,289	\$556,289	\$556,289	\$556,289	\$556,289	49.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,262,000	\$2,253,095	\$926,989	\$926,989	\$926,989	\$926,989	\$926,989	41.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$351,190	\$350,839	\$163,577	\$163,577	\$163,577	\$163,577	\$163,577	46.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,400,000	\$3,395,215	\$1,157,810	\$1,157,810	\$1,157,810	\$1,157,810	\$1,157,810	34.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,391,750	\$1,532,418	\$717,323	\$717,323	\$717,323	\$717,323	\$717,323	46.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,470,906	\$1,224,802	\$1,224,802	\$1,224,802	\$1,224,802	\$1,224,802	49.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,492,809	\$1,731,349	\$1,731,349	\$1,731,349	\$1,731,349	\$1,731,349	49.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,075,900	\$1,074,824	\$504,386	\$504,386	\$504,386	\$504,386	\$504,386	46.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$216,125	\$215,909	\$106,987	\$106,987	\$106,987	\$106,987	\$106,987	49.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,991,121	\$2,474,047	\$2,474,047	\$2,474,047	\$2,474,047	\$2,474,047	49.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$609,000	\$608,391	\$276,222	\$276,222	\$276,222	\$276,222	\$276,222	45.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO

		Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,718,000	\$4,711,235	\$592,235	\$592,235	\$592,235	\$592,235	\$592,235	12.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,993,134	\$2,189,463	\$2,189,463	\$2,189,463	\$2,189,463	\$2,189,463	43.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$458,780	\$458,321	\$207,346	\$207,346	\$207,346	\$207,346	\$207,346	45.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,094,285	\$924,001	\$924,001	\$924,001	\$924,001	\$924,001	29.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$498,750	\$498,251	\$246,879	\$246,879	\$246,879	\$246,879	\$246,879	49.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,009,375	\$1,008,366	\$498,538	\$498,538	\$498,538	\$498,538	\$498,538	49.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE FINANCIERO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$805,316	\$805,316	\$805,316	\$805,316	\$805,316	\$805,316	\$805,316	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS 2015
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,601,240	\$1,601,240	\$1,542,978	\$1,542,978	\$1,542,978	\$1,542,978	\$1,542,978	96.36	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PROYECTOS 2015
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$455,854	\$455,854	\$455,854	\$455,854	\$455,854	\$455,854	\$455,854	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDA
Urbanización	En Ejecución	2015	\$665,222	\$665,222	\$665,111	\$665,111	\$665,111	\$665,111	\$665,111	99.98	\$0	Metros lineales	210	0.00	100.00	Financiera: la obra esta concluida y pagada al 100% / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$237,525	\$237,525	\$237,525	\$237,525	\$237,525	\$237,525	\$237,525	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,495,281	\$1,495,281	\$1,440,430	\$1,440,430	\$1,440,430	\$1,440,430	\$1,440,430	96.33	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,490,973	\$1,490,973	\$745,487	\$745,487	\$745,487	\$745,487	\$745,487	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$948,877	\$948,877	\$948,877	\$948,877	\$948,877	\$948,877	\$948,877	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA

		Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$316,514	\$316,514	\$316,514	\$316,514	\$316,514	\$316,514	\$316,514	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$903,187	\$903,187	\$897,766	\$897,766	\$897,766	\$897,766	\$897,766	99.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,058,800	\$1,058,800	\$529,400	\$529,400	\$529,400	\$529,400	\$529,400	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$417,463	\$417,463	\$208,732	\$208,732	\$208,732	\$208,732	\$208,732	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$715,808	\$715,808	\$357,904	\$357,904	\$357,904	\$357,904	\$357,904	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,028,987	\$1,028,987	\$514,494	\$514,494	\$514,494	\$514,494	\$514,494	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$527,792	\$527,792	\$263,896	\$263,896	\$263,896	\$263,896	\$263,896	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$724,985	\$724,985	\$362,493	\$362,493	\$362,493	\$362,493	\$362,493	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$514,301	\$514,301	\$257,151	\$257,151	\$257,151	\$257,151	\$257,151	50.00	\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$294,126	\$294,126	\$147,063	\$147,063	\$147,063	\$147,063	\$147,063	50.00	\$0	Piezas	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$505,688	\$505,688	\$505,688	\$505,688	\$505,688	\$505,688	\$505,688	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$299,653	\$299,653	\$149,827	\$149,827	\$149,827	\$149,827	\$149,827	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$399,483	\$399,483	\$199,742	\$199,742	\$199,742	\$199,742	\$199,742	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,597,636	\$1,597,636	\$798,818	\$798,818	\$798,818	\$798,818	\$798,818	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO EN METROS LINEALES, PERO LA OBRA YA ESTÁ COMPLETADA / Registro: TERMINADA PERO PENDIENTE POR FINIQUITAR EL PAGO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,598,548	\$1,598,548	\$799,274	\$799,274	\$799,274	\$799,274	\$799,274	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO EN METROS LINEALES, PERO LA OBRA YA ESTÁ COMPLETADA / Registro: TERMINADA PERO PENDIENTE POR FINIQUITAR EL PAGO

		Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,599,104	\$1,599,104	\$799,552	\$799,552	\$799,552	\$799,552	\$799,552	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO EN METROS LINEALES, PERO LA OBRA YA ESTÁ COMPLETADA / Registro: TERMINADA PERO PENDIENTE POR FINIQUITAR EL PAGO
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$530,456	\$530,456	\$265,228	\$265,228	\$265,228	\$265,228	\$265,228	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO EN METROS LINEALES, PERO LA OBRA YA ESTÁ COMPLETADA / Registro: TERMINADA PERO PENDIENTE POR FINIQUITAR EL PAGO
Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,995,080	\$1,995,080	\$997,540	\$997,540	\$997,540	\$997,540	\$997,540	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: NO SE TIENE DATO DE AVANCE FISICO, PERO ES MUY SIMILAR A EL AVANCE FINANCIERO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.